

10 주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

☐ 우리 성주군에서 '16년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	2015년까지 집행사업비	2016년 소요사업비	2017년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률(%)
성주역사테마파크 조성사업	7,600	0	1,000	6,600	2019	2016	10
2017 성주 생명문화 축제	950	0	0	950	2017	2016	100
가야산선비 산수길조성사업	7,700	2,700	800	4,200	2018	2016	60
성주군재활용선별 시설 설치공사	3,194	0	334	2,864	2018	2016	35

- ▶ (대상사업) 투자심사(중앙의뢰, 시도의회, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2016년에 추진한 사업

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	성주 역사테마파크 조성사업	담당자	문화관광과 박민규(☎930-6773)
-----	----------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 성주군 내에는 성주읍성 및 북문지, 성주사고 등 많은 역사문화자원이 있었음에도 불구하고, 도시의 확장으로 인하여 사라져 가고 있는 실정임
- 역사유적의 복원·정비를 통해 지역 정체성 확보 및 주민 자긍심 고취

□ 사업개요

- 기 간 : 2016년~2019년(4년간)
- 위 치 : 성주군 성주읍 경산리, 백전리, 예산리 일원
- 규 모 : 역사유적 재현(성주사고, 성주읍성, 쌍도정)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	7,600		1,000	0	6,650
국 비	3,800		500	0	3,300
시 도 비	500		150	0	350
시군구비	3,300		350	0	2,950

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2015. 8. : 기본계획 용역 완료
- 2016. 5. : 역사테마파크 조성사업 기본 및 실시설계용역 착수
- 2017. 6. : 성주 역사테마파크 조성사업 사업계획 변경 승인 통보,
성주 역사테마파크 조성사업 1차(읍성-북문)공사 착공

□ 향후계획

- 2018. 3. : 성주 역사테마파크 조성사업 2차(읍성)공사 착공
- 2019. 12. : 공사 완료

□ 사업변경 내역

구 분	당 초	변 경	비고
사업내용	- 성주읍성 재현 - 성주사고 재현 - 쌍도정 재현 - 조경 등 - 역사문화기록관 신축 등	- 성주읍성 재현 - 성주사고 재현 - 쌍도정 재현 - 조경 등	역사문화기록관 신축 제외

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	2017성주생명문화축제	담당자	문화관광과 윤진옥(☎930-6763)
-----	--------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 세종대왕자태실, 한개마을, 성산고분군 등 生·活·死 문화자원을 바탕으로 생명문화축제를 개최하여 우리지역만의 독특한 문화를 알리고 저출산 시대 생명존중 지역이미지 제고와 축제 방문객을 상시관광객으로 연계하여 지역 발전을 도모하고자 함

□ 사업개요

- 기 간 : 2017년 5월 18일 ~ 5월 21일(4일간)
- 위 치 : 성주군 성주읍 경산리 446-1 성박숲 및 성주군 일원
- 내 용
 - 生·活·死 전시·관람·체험 테마관 각 1개소, 공연 10종
 - 특산물(참외 등) 홍보·전시·판매, 각종 체험행사 30여종 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 950백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	950	0	0	950	0
국 비	0	0	0	0	0
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	950	0	0	950	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2016. 8. : 2017 성주생명문화축제 기본방향 및 예산계획
- 2016. 11. : 2017 성주생명문화축제 프로그램 공모
- 2017. 1. : 2017 성주생명문화축제 대행사 공모선정
- 2017. 4. : 2017 성주생명문화축제 추진계획 보고
- 2017. 5. : 2017 성주생명문화축제 개최

□ 향후계획

- 2017. 9. : 2017 성주생명문화축제 평가보고

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	가야산선비산수길 조성사업	담당자	환경보호과 배을진(8930-6172)
-----	---------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 가야산, 성주호, 독용산성과 대가천의 수려한 경관자원과 그 속에 녹아 있는 선비정신, 구곡문화 등 역사를 만나는 길을 배경으로 탐방로를 개설하여 관광객 유치를 통한 지역경제 활성화 및 주민소득 증대에 기여

사업개요

- 기 간 : 2013년 ~ 2018년(6년)
- 위 치 : 수륜면, 가천면, 금수면
- 규 모 : 생태탐방로 35.2km 조성

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	7,700	3,500	800	1,000	3,200
국 비	3,850	1,750	400	500	1,600
시 도 비	500	500	95	0	0
시군구비	3,350	1,250	305	500	1,600

추진상황 (추진단계 및 진도 : 60%)

- 2014. 11 : 기본 및 실시설계 완료
- 2014. 12 : 공사발주 및 착공
- 2017. 8 : 성주호 주변 탐방로 개설 공사중

향후계획

- 2018. 12 : 공사 완료
- 2019. 1 : 탐방로 개통

사업변경 내역

- 총사업비 : 당초(8,000백만원), 변경(7,700백만원)
- 사업기간 : 당초(2012~2018년), 변경(2013~2018년)
- 사 업 량 : 당초(53.3km), 변경(35.2km)

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	성주군 재활용선별시설 설치공사	담당자	환경보호과 전규태(☎930-6192)
-----	------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 재활용선별시설의 설치로 재활용 자원의 낭비를 방지하고 재활용 효율을 높여 폐기물 매립시설의 이용기간을 연장

사업개요

- 기 간 : 2016년 ~ 2018(3년)
- 위 치 : 성주읍 삼산리 523-3
- 규 모 : 12톤/일

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,194백만원 (국 958, 도 639, 군 1,597)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	3,194	0	334	1,797	1,063
국 비	958		100	539	319
시 도 비	639		70	377	192
시군구비	1,597		164	881	552

추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

- 건축허가(행정절차) 및 토목(기초) 시공완료

향후계획

- 건축·기계 준공 (10월말 한)
- 전기·통신·소방 준공 ('18년 3월한)

사업변경 내역

- 해당없음

10-2. 지방채 발행사업

우리 성주군에서 '16년에 추진한 지방채 발행사업은 없습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타		

▶ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2016년에 추진한 사업

10-3. 민간투자사업

우리 성주군에서 '16년에 추진한 민간투자사업은 없습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액			계약 기간
				'15년까지 부담액	'16년 부담액	'17년 이후 부담 예정액	
BTL	해당없음						
BTO	해당없음						

▶ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2016년까지는 집행액(결산기준), 2017년 이후는 추정액